

Absehrift

Michael Bodenbach Dahlheim Kreis St. Goarshausen
 Baugesellschaft Baumaterialien, Brennstoffe:

den 30. August 1942.

Herstellung einer Lößwasserzisterne.

Rechnung für die Gemeinde Hülserhausen.

Datum	Part.	Einzel preis M. Pf.	Gesamt preis M. Pf.
1.	11,10, 5,90, 320 - 209,56 m ³ Erdaushub der Baugrube	a) 3,20	670, 59
2.	11,10, 2,35, 0,55, 2 = 28,68 4,80, 2,35, 0,55, 2 = 12,40 11,10 5,90, 0,25 16,37 1,00, 0,50, 0,55 0,54 0,90, 0,50 0,55 0,49 58,48 m ³ Stampfbeton Mischung 1:8	a) 36,50	2134, 52
3.	11,10, 5,90, 65,50 m ² Eisenbetondecke	1,59, 12,	668, 10
4.	3 St. Betonpfeiler 0,40 - 0,40, 2,15, 1:5	a) 18,	54, 10
5.	1. Einsteigesetzt	a) 24,	24, 10
6.	11,10 4fd. Eisenbetonunterzug	a) 8,	88, 80
7.	10,00 - 235, 2 + 480, 235, 2 = 69,56 40,40 : 2,15, 3 = 10,32 10,10, 4,80 + 11,00, 5,90 = 112,90 92,78 m ³ Cementputz der Wände Pfeiler Boden u. Draufzieht	a) 2,50	481, 95
8.	1 St. Eisenredmiester Betondeckel	a) 12,	12, 10
9.	10,00, 4,80 - 48 m ² Deckenunterzieht glatt	a) 2,	96, 10
10.	11,10, 4,80, 0,45 - 29,90 m ³ Bodenüberfüllung	a) 1,50	44, 25
11.	172,92 m ³ Putz mit Interol gestrichen	a) 0,85	125, 10
12.	180 m ³ Erde aus der Baugrube teils ab- gefahren den Rest in der Nähe der Baustelle verbreitet	a) 3,50	630, 10
13.	6,80 kg. Eisen bauseitig geliffert verschnitten und für die eisenarmierte Decke gegeben	a) 0,15	102, 10
Gesamtbaukosten -			5131, 94.

Betrag erhalten

Michael Bodenbach Mundrormeister Dahlheim

Diese Absehrift stimmt mit der Ursehrift voll u
ganz übereint und wird beglaubigt.

Hülserhausen 26.3.48.

Gitta Spurden

Gilbing Bürgermeister.